

ТИТУЛ
об'єкта будівництва у 2019 році

Начальник ТЗОВ
ПБО "Тиса"
(посада)

ПРОГОДЖЕНО

ОБЛАСТЬ ХУСТИНСЬКА
ОБ'ЄКТНО-ТЕМАТИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
КОД 0350-103130-02
№2
ТОВ "ТІСА" (підпис)
ТОВАРИСТВО
З ОГРАНИЧЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
З ПРАВА
УКРАЇНИ

Е. Товкан
(ініціали та прізвище)

2019 р.

Перший заступник
міського голови
(посада)

ЗАТВЕРДЖЕНО

І. Фет'ко
(ініціали та прізвище)

2019 р.

Найменування об'єкта та його місцезнаходження - Реконструкція дорожнього полотна на ділянці примикання вул. Косична до вул. Керамічна з влаштуванням автобусної зупинки в м. Хуст		Частка державної власності у майні забудовника на _____, відсотків - 100						
Найменування забудовника - Виконавчий комітет Хустської міської ради		Наявність робочої документації - Загальна кошторисна вартість 1495,078 тис. грн., у тому числі вартість будівельно-монтажних робіт 1178,740 тис. грн.						
Галузь - управління		Ким, коли затверджено проектну документацію - Рішення ВК міської ради від 05.07.2017 року №263						
Сфера управління - Виконавчий комітет Хустської міської ради		Генеральна проектна організація – ТзОВ ПБО «Тиса»						
Характер будівництва – Реконструкція		Генеральна підрядна організація – ТзОВ ПБО «Тиса»						
Строки будівництва - 2017 – 2019 рр.								
Джерела фінансування - міський бюджет								
Показники об'єкта	Згідно з проектною документацією	Виконано на 1 січня 2019 р.	Профінансовано на 1 січня 2019 р.	Підлягає фінансуванню до кінця будівництва	Завдання за роками			Введення в дію (квартал)
A	1	2	3	4	2019	20	20	
Потужність у відповідних одиницях	792,24 кв.м	682,85	682,85	109,39 кв.м.	5	6	7	8
Вартість основних фондів, тис. грн.	1245,89833	1034,76167	1034,76167	150,13333	109,39 кв.м.			2019 р.
Капітальні вкладення, тис. грн.	1495,078	1241,714	1241,714	180,160	150,13333			
Загальна кошторисна вартість, тис.грн.	1495,078	1241,714	1241,714	180,160	180,160			
у тому числі:								
будівельних робіт	1178,640	1026,99505	1026,99505	149,03738	149,03738			
устаткування, меблів та інвентарю								
інші витрати	316,438	214,71895	214,71895	31,12262	31,12262			
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок:								
державного бюджету								
місцевого бюджету	1495,078	1241,714	1241,714	180,160	180,160			
інші джерела								

2019 р.

Начальник
ТЗОВ
(посада)

(підпис)

О. Бойко
(ініціали та прізвище)